

## BESZERELÉSI JEGYZŐKÖNYV

KAPCSOLATTARTÓ (A VEVŐ VAGY MEGBÍZOTTJA) NEVE:.....

TELEFONSZÁMA(I):.....

BESZERELÉSI CÍM, MEGKÖZELÍTHETŐSÉG:.....

VEVŐ NEVE/CÉGNÉV:..... TELEFONSZÁMA(I):.....

A TERMÉK TÍPUSA, OPCIÓK:.....

BESZERELÉSSEL KAPCSOLATOS FONTOS TUDNIVALÓK:.....

.....

SZERELÉSRE KIADVA (DÁTUM):.....

A BESZERELÉST VÉGZŐ NEVE:..... MOBIL:.....

KAPCSOLATFELVÉTEL IDŐPONTJA, ÉS EREDMÉNYE :.....

**A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE, BEÜZEMELÉSE, A TECHNIKUSSAL ELŐZETESEN MEGBESZÉLTEK ALAPJÁN MEGTÖRTÉNT, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÖVETKEZŐKRE**  
(A helyes válaszok bekarikázandók! Kérjük, hogy mindegyik kérdésre válaszoljanak):

- A vízhálózatra nyomáscsökkentő már volt felszerelve? IGEN NEM
  - A víztisztító telepítéskor lett nyomáscsökkentő felszerelve? (a nyomás javasolt beállítási értéke 4-5 bar) IGEN NEM
  - A hálózati nyomás a víztisztító vízvételi helyén 3 és 7 bar között van; A Hálózati nyomás értéke: .....bar IGEN NEM
  - A víztisztító hideg vízforrásra lett telepítve! IGEN NEM
  - A víztisztító beszerelésének végeztével, mind a hálózati csatlakozás, mind pedig a tartály elzárója nyitott állásban van! IGEN NEM
  - A kinyitott csapból (a beüzemelés teljes befejezése után) vékony (1-2 mm vastag) sugárban (a légtelenítés miatt néha megszakadhat a vízszugár!) folyik a tisztított víz. Ha a csapot elzárjuk kb. 1 percre, az újbóli megnyitásával, a tartályból az egy perc alatt összegyűlt víz kisnyomással, de vastagabb sugárban távozik, majd hamar visszaáll a már említett 1-2 mm-es vízszugár! IGEN NEM
- (A levegő könnyed eltávolítása miatt fél órában keresztül a vevőnek célszerű nyitva hagyni a csapot, majd a csap elzárásával kezd el telni a tartály!)
- Az ozmózisvíz ellenőrzése megtörtént, a mért érték: ..... mg/l, mindenképpen 70 mg/l alatt! IGEN NEM
- A csapvíz értéke ugyan ebben az időpontban: ..... mg/l.
- (Amennyiben a beszerelés helyszínén nincs működő TDS műszer, ezt a pontot figyelmen kívül lehet hagyni, hiszen a víztisztító helyes működését, illetve összeszerelését az említett vékony vízszugár (kb. 1-2 mm vastag) már bizonyította. A Kisváros kft technikusainál mindig kell lenni TDS műszernek!)
- A vízvételi hely kiépítésénél; a hálózati nyomás alatti gépen; az új csapnál; a szennyvízelvezetésnél (Itt a már meglévő szennyvízelvezető csöveket is le kell ellenőrizni /vizet engedünk a mosogatótálcába, majd leeresztjük/, hiszen esetlegesen elmozdulhattak a víztisztító beszerelésekor!) – és általánosan sehol - semmilyen szivárgás nem tapasztalható. IGEN NEM
  - A tartály feltöltése az új tisztavíz csap elzárásakor kezdődik. A tartályt a használati utasításnak megfelelően háromszor meg kell tölteni (egy feltöltés kb. másfél óra, ekkor érdemes ellenőrizni a tartály szigetelését is!), majd leengedni az új tisztavíz csap megnyitásával. A tartály háromszori leengedésére figyelmeztető, fogyasztást tiltó jelzés (pl. masni) a telepített csapra fel van helyezve! IGEN NEM
  - A három előszűrő-ház kulcsa (a szűrőcsereknél kell majd!) a víztisztító mellé van helyezve. IGEN NEM
  - Amennyiben másnap reggel (tehát tele tanknál) a berendezésre téve a kezünket, remegést érzünk; vagy a berendezés hangot ad; vagy a mosogató tálca lefolyójába hallgatva csurgás hallható, (ezeket a vizsgálatokat egyébként havonta érdemes megismételni!), az nagy valószínűséggel azt jelenti, hogy a víztisztító egyik szelepe beragadt! Ekkor zárja el a bejövő vizet a hálózati csatlakozás kék színű elzáró karjával (valamelyik irányba, 90 fokos elfordítás, a hajlékony csőre merőleges irányba!), várjon 3 percet, a szelep ki fog pattanni, és a továbbiakban már jól fog működni! Nyissa vissza a hálózati csatlakozás kék színű elzáró karját! Az ebben a bekezdésben leírtakat megértettem és betartom: IGEN NEM

Jelen Jegyzőkönyv szerves részét képezi az Általános Feltételek és Jótállás dokumentumnak. A víztisztító beüzemelése kizárólag valamennyi kék színű „IGEN” bekarikázása mellett tekinthető befejezettnek, a Kapcsolattartó vagy meghatalmazottja és a beszerelést végző személy aláírásával!  
Egyéb: .....

/A Kisváros Kft. nem vállal felelősséget a nem befejezett beüzemelés mellett kifizetett szállítási és beszerelési költségeikért, mint ahogy a helytelenül bekarikázott válaszok mellett kifizetett szállítási és beszerelési költségeikért sem!/  
.....

Dátum: .....

A beszerelést végző aláírása

Kapcsolattartó aláírása